

6月末 進捗写真(空撮)



6月末 進捗写真(各所)



栃ヶ洞川 大型ブロック積



9号大型ブロック積

進捗率

計画 : 38.0% 実施 : 33.4%

工期消化率 : 34.2%