

7月末 進捗写真(空撮)



7月末 進捗写真(各所)



5号大型ブロック積



伝わる工事標示板(LED 照明付き)

進捗率

計画 : 55.2% 実施 : 48.5%

工期消化率 : 53.0%